



# COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Area Tecnico-Manutentiva - Lavori Pubblici

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. \_\_\_\_\_ del registro generale

N. 189 del registro dell'Area del 03/05/2022

OGGETTO: FSC 2014/2020 – Patti per il Sud. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria: Lavori di Esecuzione di interventi di adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico. “Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura). Relazione Acclarante. Approvazione.

CUP: **F48D18000050001** CIG: **7711361069**.

Riferimenti contabili \_\_\_\_\_

(Se necessari)

**Premesso:**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 256 del 06/10/2021 con il quale venivano conferite allo scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/00 (TUEL), le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico degli Enti Locali;

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2018 veniva approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche da avviare nella prima annualità;
- che nel suddetto Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 figura l'intervento denominato Esecuzione di interventi di adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico. Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura);
- il D.D.G. n. 8662 del 25/07/2018 avente ad oggetto "OCDOC n. 344 DEL 09/05/2016 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B). Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di interesse strategico" Approvazione graduatorie definitive di priorità degli interventi da ammettere a contributo, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento di adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura);
- con deliberazione n. 123 del 20/11/2018 esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "OCDOC n. 344 DEL 09/05/2016 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B) . Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di interesse strategico". Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura)" per l'importo complessivo di € 408.230,01;
- che con propria determinazione n. 367 assunta in data 23/09/2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori in oggetto, e aggiudicati i medesimi lavori all'impresa D'Auria Costruzione srl, con sede a Lamezia Terme in via Messina 17 loc Marinella, per un importo complessivo di euro 290.770,40, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 5.100,00 oltre IVA, nella misura di legge;

**Visto** il contratto di appalto rep. n. 03, stipulato tra il Responsabile dell'Area Tecnica e il Rappresentante della ditta D'Auria Costruzione srl - Sig. Mario D'Auria, il giorno 06/12/2019 e registrato in paria data al n. 6764 serie 1T;

**Dato Atto** che con verbale del 08/01/2020, sono stati consegnati i lavori.

**Considerato** che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **F48D18000050001** mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **7711361069**;

**Considerato:**

- che con determinazione di questa Area Tecnico – Manutentiva n. 375 assunta in data 28/09/2021 è stata approvata perizia di variante, contenuta nel 6% dell'importo di contratto così come previsto dalla convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e il Comune di Tiriolo che ha elevato l'importo di contratto ad € 309.159,96;

**Viste** le determinazioni dello scrivente:

- **n. 283** del 15/07/2019 esecutiva, con la quale è stato liquidato il compenso spettante alla Commissione di gara per l'appalto dei lavori, composta da Ing. Dattilo Francesco, Arch. Lorelli Fabio, Ing. Colacino Domenico per l'importo di € 2.753,22 escluso i.v.a. (€ 403,81);
- **n. 56** del 14/02/2020 esecutiva, con la quale è stato liquidato il compenso spettante al Progettista Ing Cristiano Grassi, relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento, per l'importo di € 13.572,00;
- **n. 34** del 03/02/2020, esecutiva, con la quale è stata liquidata a titolo di anticipazione sull'importo contrattuale (c. 18, art 35. Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.) la somma di euro 58.154,08 escluso iva 10% (€ 5.815,41) a favore della ditta D'Auria Costruzione;
- **n. 86** del 03/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 1 Stato Avanzamento Lavori e il relativo Certificato di pagamento, e disposto il pagamento per l'importo di € 102.400,00 oltre i.v.a. 10% (€ 10.240,00);
- **n. 187** del 19/05/2020, esecutiva, con la quale è stata liquidata la somma di euro 1.270,00 escluso iva 22% (€ 279,40) a favore della Premac per prove strutturali;
- **n. 225** del 25/06/2020 esecutiva, con la quale è stato liquidato il compenso spettante al Geologo dott. Paone Emanuele, per l'importo di € 6.543,21;
- **n. 236** del 16/07/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 2 Stato Avanzamento Lavori e il relativo Certificato di pagamento, e disposto il pagamento per l'importo di € 48.196,00 oltre i.v.a. 10% (€ 4.819,60);
- **n. 409** del 26/10/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il 3 Stato Avanzamento Lavori e il relativo Certificato di pagamento, e disposto il pagamento per l'importo di € 93.049,00 oltre i.v.a. 10% (€ 9.304,90);
- **n. 261** del 06/08/2020, esecutiva, con la quale è stato disposto il pagamento per l'importo di € 700,00 oltre i.v.a. 22% (€ 154,00) in favore della ditta NG TEST, per prove strutturali solai;
- **n. 141** del 01/04/2021, esecutiva, con la quale è stato disposto il pagamento per l'importo di € 819,03 oltre i.v.a. 22% (€ 180,19) (quota incentivo 2% da accantonare per innovazione tecnologica);
- **n. 240** del 20/07/2020, esecutiva, con la quale è stato liquidato a titolo di anticipazione il compenso di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 al Geom Felice Bevilacqua e al P.E. Giovanni Cocerio, per l'importo di € 2.837,50;
- **n. 169** del 22/08/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Sal Finale dei Lavori e i relativi atti, e disposto il pagamento per l'importo di € 7.360,08 oltre i.v.a. 10% (€ 736,01);
- **n. 170** del 22/04/2022 esecutiva, con la quale è stato liquidato il compenso spettante al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all' Ing Cristiano Grassi, relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento, per l'importo di € 13.572,00;

- n. 184 del 03/05/2022 esecutiva, con la quale è stato liquidato il compenso spettante al Collaudatore strutturale Ing Tommaso Talarico, relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento, per l'importo di €. 4.552,10 escluso iva 22% (€ 1.001,46);
- n. 153 del 14/04/2022 esecutiva, con la quale è stato liquidato il compenso spettante alla Commissione di gara per la valutazione dell'offerta anomala, composta da Ing. Dattilo Francesco, Arch. Lorelli Fabio, Ing. Colacino Domenico per l'importo di €. 312,00 escluso i.v.a. (€.45,76);
- n. 188 del 03/05/2022, esecutiva, con la quale è stato liquidato a titolo di saldo il compenso di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 al Geom Felice Bevilacqua e al P.E. Giovanni Cocerio, a alla Rag. Maria Rosarina Trino per l'importo di €.2.063,62;
- **che** si è provveduto alla esecuzione dei lavori specificati in oggetto con il seguente quadro economico finale:(spese sostenute e/o da sostenere):

**A) LAVORI:**

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	302.809,96
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.350,00
<b>IMPORTO TOTALE "A"</b>	<b>€</b>	<b>309.159,96</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Onorario per Competenze Tecniche:		
Progettazione Direzione LAVORI Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	36.696,38
B2) Spese incentivanti R.U.P. art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€	5.900,34
B3) Commissione di Gara	€	3.065,22
B5) Rilievi ed accertamenti	€	4.897,93
<b>IMPORTO TOTALE "B"</b>	<b>€</b>	<b>50.559,87</b>

**C) IVA**

B1) I.V.A. sui lavori	€	30.915,91
B3) I.V.A. sulle spese generali	€	1.451,03
<b>IMPORTO TOTALE "C"</b>	<b>€</b>	<b>32.366,94</b>

**IMPORTO RIDETERMINATO DEL PROGETTO (A + B+C)** € **392.085,97**

**D) IMPORTO ECONOMIE**

Economie lavori	€	16.144,04
<b>IMPORTO TOTALE "D"</b>	<b>€</b>	<b>16.144,04</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>€</b>	<b>408.230,01</b>

**Visto** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174; il contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**DETERMINA**

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

**DI APPROVARE** la RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti tra la Regione Calabria (Ente finanziatore) ed il Comune di Tiriolo (Ente attuatore), redatta dal Responsabile Unico del Procedimento del 03/05/2022, inerente ai lavori di adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura);

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE INOLTRE** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Tiriolo, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICO-MANUTENTIVA  
(p.e. Giovanni Cocerio)**

# COMUNE DI TIRIOLO

(Provincia di Catanzaro)  
Piazza Italia, 4 88056 Tiriolo (CZ)  
mail: lavoripubblici@comune.tiriolo.cz.it  
pec: lavoripubblici.tiriolo@asmepec.it  
Area Tecnica-Manutentiva

<b>Codice CUP</b>	<b>F48D1800050001</b>
<b>Denominazione intervento</b>	<b>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI (EX PRETURA)"</b>
<b>Soggetto attuatore</b>	<b>COMUNE DI TIRIOLO</b>
<b>Sistema programmatico di riferimento</b>	<b>FSC 2014/2020 - Accordi Interistituzionali - Patti per il Sud PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA</b>

**RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI  
TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL COMUNE DI TIRIOLO (Ente Attuatore)**  
Convenzione rep. n. 2826 del 01/10/2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI (EX PRETURA).

**FINANZIAMENTO:**

- Con Decreto D.G. n. 8262 del 25/07/2018, avente ad oggetto: « OCDPC N. 344 DEL 09.05.2016 - ART. 2, COMMA 1, PUNTO B). "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO". APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A CONTRIBUTO», sono state approvate le 5 (cinque) graduatorie di priorità di seguito elencate, relative alla "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli Edifici di Interesse Strategico" nel quale risulta inserito l'Ente "COMUNE DI TIRIOLO" per la realizzazione dell'intervento di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI /EX PRETURA) per l'importo complessivo pari ad euro 408.624,05 con fondi a carico della Regione Calabria

- Con deliberazione n. 123 del 20/11/2018 esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "OCDOC n. 344 DEL 09/05/2016 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B) . Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di interesse strategico". Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura)" per l'importo complessivo di € 408.230,01;

In data 01/10/2018 è stato sottoscritto l'Atto di Convenzione, rep. n. 2826, regolante il rapporto tra il Comune e la Regione Calabria, avente come oggetto la realizzazione dell'intervento di

"adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri (ex Pretura) dell'importo complessivo di € 408.230,01 con il seguente quadro economico di progetto:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	317.341,04
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.100,00

---

IMPORTO TOTALE "A" € **322.441,04**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori	€	31.734,10
B2) Spese generali	€	50.082,50
B3) I.V.A. sulle spese generali	€	2.063,01
B4) Imprevisti	€	1.909,37

---

IMPORTO TOTALE "B" € **85.788,97**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B) € 408.230,01**

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 367 del 23/09/2019, è stato approvato, a seguito bando di gara e susseguente aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico così rideterminato:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	285.670,40
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.100,00

---

**IMPORTO TOTALE "A" € 290.770,40**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori	€	29.770,40
B2) Spese generali	€	50.082,50
B3) I.V.A. sulle spese generali	€	2.063,01
B4) Imprevisti	€	35.543,71

---

IMPORTO TOTALE "B" € 117.459,62

**IMPORTO RIDETERMINATO DEL PROGETTO (A + B) € 408.230,01**

**IMPORTO ECONOMIE € 0,00**

I lavori sono stati aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel Disciplinare di gara e con il corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco prezzi dall'Impresa Tekno Edil s.r.l., con sede in Catanzaro in Viale Vincenzo Gattoleo i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 290.770,40, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 5.100,00 oltre IVA, nella misura di legge, con il ribasso d'asta del 9,98 % sull'importo posto a base di gara;

Il contratto rep. n. 03 stipulato tra il Responsabile dell'Area Tecnica e il Rappresentante della ditta D'Auria Costruzione srl - Sig. Mario D'Auria, il giorno 06/12/2019 è stato registrato in pari data al n. 6764 serie 1T;

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 375 del 28/08/2021, rispettando i limiti previsti dall'art 2 della convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di Tiriolo, le procedure e quant'altro previsto in

merito nel D.Lgs n. 50/2016 s.m.i, è stata approvata una perizia di variante, con il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	255.327,76
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.649,60
A3) Oneri sicurezza emergenza COVID 19	€	1.250,00

---

**IMPORTO TOTALE "A"** € 309.159,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori	€	30.916,00
B2) Spese generali	€	51.635,72
B3) I.V.A. sulle spese generali	€	2.512,57
B4) Imprevisti	€	0,00

---

-  
**IMPORTO TOTALE "B"** € 85.064,29

**IMPORTO RIDETERMINATO DEL PROGETTO (A + B)** € 394.224,25

**IMPORTO ECONOMIE** € 14.005,76

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 479 del 06/12/2021 rettificata poi con determinazione n. 146 del 13/04/2022, ad integrazione e modifica dalla determinazione dello stesso Responsabile di Area n. 367 del 23/09/2019, è stato approvato il nuovo il nuovo quadro economico post gara così come richiesto dall'Ufficio Lavori pubblici della Regione Calabria con nota 521059 del 01/12/2021 così come dalla convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di Tiriolo:

A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	285.670,40
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.100,00
A3) Oneri sicurezza emergenza COVID 19	€	1.250,00

---

**IMPORTO TOTALE "A"** € **292.020,40**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori	€	29.770,40
B2) Spese generali	€	50.741,86
B3) I.V.A. sulle spese generali	€	2.063,01
B4) Imprevisti	€	17.446,22

---

**IMPORTO TOTALE "B"** € 100.021,49

**IMPORTO RIDETERMINATO DEL PROGETTO (A + B)** € 392.041,89

**IMPORTO ECONOMIE** € 16.188,12

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

- Greco Ing. Cristiano Grassi, c.f. GRSCST73A05C352A - Viale G. Mazzini 145 - Tiriolo.

R.U.P.:

- Geom. Felice Bevilacqua.

TEMPO CONTRATTUALE: In base al capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano essere realizzati entro 172 giorni;

INIZIO LAVORI: il 08/01/2020 e quindi ultimazione dei lavori prevista entro il 28/06/2020;

SOSPENSIONI E PROROGHE:

I lavori sono stati sospesi:

Con Verbale n. 1, a causa e al fine di fronteggiare la diffusione del virus COVID 19, sono stati sospesi dal 13/03/2020 fino al 08/05/2020. Sono state inoltre previste misure atte a contenere il rischio del contagio e diffusione in cantiere, riorganizzando le attività di cantiere nel rispetto del protocollo sulla prevenzione COVID 19 che comporta un maggiore tempo per l'ultimazione dei lavori. A tal proposito si è concessa una ulteriore proroga di giorni 52.

- con verbale n. 2 il 13/10/2020, in quanto al fine di poter redigere Perizia di Variante e ripresi in data 29/09/2021, concedendo al fine di realizzare i maggiori lavori il termine del 29/11/2021 per la conclusione dei lavori;

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati il 26/11/2021 e quindi in tempo utile.

STATO FINALE LAVORI: è stato redatto in data 29/12/2021, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve ed è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 169 del 22/04/2022 per un importo al netto dell'I.V.A. pari ad € 7.360,08.

VIENE ACCERTATO QUANTO SEGUE:

COSTO FINALE DELL'INTERVENTO (spese sostenute e/o da sostenere risultanti da rendicontazione dettagliata allegata):

**A) LAVORI:**

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	302.809,96
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.350,00
<b>IMPORTO TOTALE "A"</b>	<b>€</b>	<b>309.159,96</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Onorario per Competenze Tecniche:

Progettazione Direzione LAVORI Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	36.696,38
B2) Spese incentivanti R.U.P. art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€	5.900,34
B3) Commissione di Gara	€	3.065,22
B5) Rilievi ed accertamenti	€	4.897,93

**IMPORTO TOTALE "B"** € **50.559,87**

**C) IVA**

B1) I.V.A. sui lavori	€	30.915,91
B3) I.V.A. sulle spese generali	€	1.451,03
<b>IMPORTO TOTALE "C"</b>	<b>€</b>	<b>32.366,94</b>

**IMPORTO RIDETERMINATO DEL PROGETTO (A + B+C)** € **392.085,97**

**D) IMPORTO ECONOMIE**

Economie lavori	€	16.144,04
<b>IMPORTO TOTALE "D"</b>	<b>€</b>	<b>16.144,04</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>€</b>	<b>408.230,01</b>

ECONOMIE REGISTRATE: € 16.144,04

SOMME GIA' EROGATE DALLA REGIONE CALABRIA: € 340.651,54

SALDO FINALE DA EROGARE DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA: € 51.457,42

SI CERTIFICA:

- Che il Comune di Tiriolo ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato, per come risulta dal certificato di regolare esecuzione e/o dal collaudo;
- Che l'importo complessivo del costo dell'intervento, pari ad € 392.108,85 risulta congruo ed ammissibile in quanto, i lavori realizzati sono esclusivamente quelli strettamente relativi agli interventi ammissibili a finanziamento essendo interamente finalizzati all'adeguamento sismico dell'edificio;
- Che si può corrispondere al Comune di Tiriolo la rata di saldo del finanziamento per come in precedenza determinate.

Data, 03/05/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom Felice Bevilacqua